



【 前沿探索 】

【

】

【 党建引领 】

附：后勤保障部党政领导班子成员基本情况

【协同联动】

【工作部署】

【三全育人】

【条件保障】

【 校园管理 】

【 民生工程 】

填表人：肖文杰

后勤保障部各单位疫情防控物资领取汇总表（截至9月25日下午17:00）

领取单位	水银体温计	口罩一次性医用	口罩(朝美)	口罩KF94	口罩N95	防护服(雨衣)	隔离衣(白/蓝大褂)	隔离衣(一次性)	护目镜	红外测温仪	喷雾器大	喷雾器小	84消毒剂(L)	次氯酸消毒剂(L)	消毒片100片/瓶	防护帽	乳胶手套	一次性手套	免洗手液(L)	透明皂	酒精(L)	抽纸	毛毯15米	应急包(大)	应急包(小)	分酒精用瓶	分免洗手液瓶	肥皂盒	酒精湿巾(包)			
中心521	173	81600	20	120	0	62	105	125	94	55	24	160	407	6735	120	29	1	1	1	1	675	3208	852	4367	1	1	35	45	245	500		
洪家楼校区	52	38795	0	60	0	55	31	64	58	46	14	246	91	1675	32	20	350	19310	256	1040	715	198	1	1	30	15	129	169				
趵突泉校区	102	31330	10	60	14	39	35	125	42	33	13	105	591	2535	50	50	249	7460	157	1005	595	1715	1	1	25	15	129	175				
千佛山校区	55	22550	0	60	0	36	45	139	48	37	15	147	181	3200	40	20	190	3410	117	869	265	1626	1	1	35	15	142	197				
饮食中心	2	100											1	150							2											
交通中心	2	160	10	0	0	0					2	0	0	1	75	0	0	0	0	0	5											
幼教中心		30	60												40																	
后勤公司		50	60										12	0.5	60				50	3		1										
机关																																

中心校区去岁竣工项目施工进度（9.27）

序号	施工项目	开工时间	工期(天)	竣工时间	是否施工	项目进展情况
1	易班中心校区8号楼地下新建体验中心	6月8日	45	7月23日	是	
2	中心校区学生公寓15、16号楼周围环境提升	8月26日	60	10月26日	是	
3	中心校区南院家属区1—6号楼屋面维修工程	5月12日	50	未定	是	
4	中心校区学生公寓13号楼周围环境改造	9月10日	40	10月20日	是	
5	中心校区明德楼AB连廊2-3层及BC连廊2-4层公共空间改造	9月10日	20	9月30日	是	
6	山东大学能源管理平台建设-中心校区	7月10日	60	9月9日	是	

千佛山校区未竣工项目施工进展 (9.27)



趵突泉校区未竣工项目施工进展 (9.27)

序号	施工项目	开工时间	工期(天)	竣工时间	是否施工	项目进展情况
1	山东大学趵突泉校区中心配电室改造工程	6月5日	90	9月20日	是	

每周电梯增设进展统计表 (2020.9.19—9.25)

序号	校区	宿舍区	2/3以上同意	全部同意	在建	建成	本周主要工作(进展)
1	中心校区	南院	6	6	0	2	联合电梯公司对15号楼1单元业主继续做工作,争取大部分人同意加装电梯。
2	洪家楼校区	三宿舍	1	0	1	5	三宿舍5号楼1单元电梯吊装井道。
		五宿舍	38	20	11	17	三宿舍五宿舍五号楼加装电梯井道。
3	洪家楼校区	三宿舍	1	0	1	5	三宿舍5号楼1单元电梯吊装井道。
4	洪家楼校区	五宿舍	38	20	11	17	三宿舍五宿舍五号楼加装电梯井道。
5	兴隆山校区	泰山公寓	6	1	1	0	1号楼电梯井安装工作; 2号楼电梯井施工办理, 因前期没有办理过手续所以没有施工, 电梯井井道已经开挖。
合计			80	27	4	36	

每周水改进展统计 (2020.9.19-9.25)

序号	校区	水改类型	安全区	目前整片进展	本周主要工作 (进展)
1	第一校区	一户一表	101-105	100%	完成101-105栋楼一户一表改造
2	第二校区	一户一表	201-205	100%	完成201-205栋楼一户一表改造
3	第三校区	一户一表	301-305	100%	完成301-305栋楼一户一表改造
4	第四校区	一户一表	401-405	100%	完成401-405栋楼一户一表改造
5	第五校区	一户一表	501-505	100%	完成501-505栋楼一户一表改造
6	第六校区	一户一表	601-605	100%	完成601-605栋楼一户一表改造
7	第七校区	一户一表	701-705	100%	完成701-705栋楼一户一表改造
8	第八校区	一户一表	801-805	100%	完成801-805栋楼一户一表改造
9	第九校区	一户一表	901-905	100%	完成901-905栋楼一户一表改造
10	第十校区	一户一表	1001-1005	100%	完成1001-1005栋楼一户一表改造

每周水改进展统计 (2020.9.19-9.25)

序号	校区	水改类型	安全区	目前整片进展	本周主要工作 (进展)
1	第一校区	一户一表	101-105	100%	完成101-105栋楼一户一表改造
2	第二校区	一户一表	201-205	100%	完成201-205栋楼一户一表改造
3	第三校区	一户一表	301-305	100%	完成301-305栋楼一户一表改造
4	第四校区	一户一表	401-405	100%	完成401-405栋楼一户一表改造
5	第五校区	一户一表	501-505	100%	完成501-505栋楼一户一表改造
6	第六校区	一户一表	601-605	100%	完成601-605栋楼一户一表改造
7	第七校区	一户一表	701-705	100%	完成701-705栋楼一户一表改造
8	第八校区	一户一表	801-805	100%	完成801-805栋楼一户一表改造
9	第九校区	一户一表	901-905	100%	完成901-905栋楼一户一表改造
10	第十校区	一户一表	1001-1005	100%	完成1001-1005栋楼一户一表改造