



【党建引 】

【工作】

【三全 人】



【 园 】

【 工 】

【 力 】

每周电改进展统计(2020.10.3~10.9)

序号	校区	宿舍区	2/3以上同意	全部同意	在建	建成	本周主要工作(进展)
1	中心校区	南院	100%	100%	100%	100%	外管施工100%完成,泵房改造完成50%。入户整体完成750户。
2	洪家楼校区	二宿舍 三宿舍	100%	100%	100%	100%	1.二宿舍外管网及室内管网已铺设完毕,泵房改造已完成并投入使用,二宿舍室外水表已全部安装完成。2.三宿舍水改全部完成。
3	趵突泉校区	东村(高层)	100%	100%	100%	100%	济南市城乡水务局过河道、过涵洞方案暂未批复。经与水务集团协商,拟采取地上过河方案,绕过水务局、趵突泉泵站。
4	千佛山校区	东院、北院	100%	100%	100%	100%	签约户数达到94%以上,北高泵房位置不合适,水务集团需要重新勘测新的位置,已经确定泵房位置。

每周水改进展统计(2020.9.26-10.9)

序号	校区	水改类型	宿舍区	目前整体进展	本周主要工作(进展)
1	中心校区	二供	南院	外管施工100%完成,泵房改造完成50%。入户整体完成750户。	15-40号楼扫尾完成20户。
2	洪家楼校区	二供	二宿舍 三宿舍	1.二宿舍外管网及室内管网已铺设完毕,泵房改造已完成并投入使用,二宿舍室外水表已全部安装完成。2.三宿舍水改全部完成。	二宿舍1号楼一层消防用水、花坛绿化用水及换热站用水的水改材料准备。
3	趵突泉校区	二供	东村(高层)	济南市城乡水务局过河道、过涵洞方案暂未批复。经与水务集团协商,拟采取地上过河方案,绕过水务局、趵突泉泵站。	施工队已全面进场施工。上周五与管网公司再次勘察东村8号高层至文化西路的路况,确定管道走向,目前正在铺设至文化西路西路的管道;泵房建设中。10.8上午殷部长、刘总工一行在趵突泉校区专题调研,下一步需协调齐鲁医院儿科病房北侧道路开挖问题。
4	千佛山校区	二供	东院、北院	签约户数达到94%以上,北高泵房位置不合适,水务集团需要重新勘测新的位置,已经确定泵房位置。	北高泵房位置不合适,管道手续正在办理,水务集团正在论证,东院泵房改造中,已经封顶。无变化。

备注:直供水现在还没有政策。

每周电改进展统计(2020.9.26-10.9)

序号	校区	宿舍区	目前整体进展	本周主要工作(进展)
1	中心校区	南院	外线电缆井及埋管全部完成,箱变基础完成,配电室防水完成。剩余工作量:无线拉杆基础、配电室内外墙粉刷、设备基础、门窗更换及照明通风等。因无线拉杆基础现在无图纸,无法施工;配电室部分改造需多次停电,现在是用电高峰期,没有临时供电设备,所以在配电室部分改造也无法施工。竣工验收资料已上。	竣工验收资料整改中,本周由改造度至其变化。
2	洪家楼校区	二、三、四宿舍 五宿舍	二三四宿舍箱变及土建部分已完成,二宿舍四个变压器室、三宿舍两个变压器室已运送到二宿舍院内。 五宿舍箱变设计位置变更申请已递交济南供电公司,设计院刘工已到现场勘查,报分管领导批示。	安装二宿舍沿墙横担 无
3	趵突泉校区	东村、西村、青年公寓、舜玉	电改基础施工基本完毕,等待验收后继续推进。	10.8上午,殷部长、刘总工一行到趵突泉校区就此工作进行专题调研。目前验收资料已上济南市供电公司;殷部长要求土建施工公司与殷部长联系,再次联系陈科长,争取早日验收完(含舜玉)。
4	千佛山校区	东院、北院、南院、西院、燕山	北院部分箱变尺寸不合适,已经上报相关单位,等待验收。签约已经达到84%,燕山申变箱已经安装完毕。	1.南院宿舍楼屋顶线路,开始挂线敷设。 2.北院上建行河滨等待汛期纸审批,复施工,取10月下旬完成。

中心校区未竣工项目施工进度(10.10)

序号	施工项目	开工时间	工期(天)	竣工时间	是否施工	项目进展情况
1	中心校区学生公寓15、16号楼周围环境提升	8月26日	60	10月26日	是	
2	中心校区学生公寓13号楼周围环境改造	9月10日	40	10月20日	是	
3	中心校区明德楼AB连廊2-3层及BC连廊2-4层公共空间改造	9月10日	20	9月30日	是	

2020年后勤保障部近期重点推进工作清单

序号	时间	任务事项	责任人	任务完成期限	归属部门	备注
1	3月27日	根据软件设计时间，适时举行山东大学一校三地摄影比赛（信息办提供技术支持）。	巩勇、延宏、孔晓夏	根据程序开发进度择机安排	后勤保障部党委	党办、宣传部、学工部主办，后勤承办
2	3月27日	党组织书记抓基层党建突破项目：《以推进后勤治理规范化，提升基层组织力，引领后勤服务能力和品质双提升》。	党委委员	2021年5月	后勤保障部党委	
3	4月2日	房改工作收尾。	解国	12月31日	房改办公室	后勤保障部2020年第五次办公会议纪要
4	4月2日	专题研究房改资料档案信息化工作，聘请专业公司，制定方案，提升房屋档案管理水平。	解国	12月31日	房改办公室	后勤保障部2020年第五次办公会议纪要
5	4月2日	推进中心校区南院8#高层公共维修资金建账工作和楼体外立面维修工作。	解国、赵元东	12月31日	房改办公室、中心校区和洪家楼校区管理办公室	后勤保障部2020年第五次办公会议纪要
6	4月2日	千佛山校区二次供水改造：目前东院泵房正在施工。	郑延民	11月30日	千佛山校区管理办公室	
7	4月2日	千佛山校区电缆沟道施工：落实管位与河道管理方协调	郑延民			

员

务

审